



PERÚ



Municipalidad Distrital de Pucayacu



BICENTENARIO PERÚ

UNIDOS
Trabajando con ORDEN y SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-2024-MDP/GM

Pucayacu, 11 de enero del 2024

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU, que suscribe;

VISTO:

El Informe N°032-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 11 de enero de 2024, expedido por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; Informe N°005-2024-MDP-GIDUR-UFEO/JAPG, de fecha 10 de enero de 2024, expedido por la Unidad de Formulación y Ejecución de Obra, la carta N°030-2023/ING HAZT, de fecha 28 de diciembre de 2023; expedido por el Ing. Homero Alfonso Zelada Torres, Responsable de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra IOARR: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: PUCAYACU - PUEBLO JOVEN DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CUI 2589754; y demás actuados que acompañan, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala como atribución del alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal. Asimismo, del numeral 85.1 y 85.3 del artículo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, estipula que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que a los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2024-MDP/A, de fecha 10 de enero de 2024, se resuelve en el ARTÍCULO SEGUNDO. - DELEGAR, al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pucayacu, Ing. Isidro Maylle Ventura las facultades administrativas establecidas en el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, facultades administrativas inherentes al cargo del Alcalde, el día 11 y 12 de enero del 2024. Debiendo dar cuenta de las acciones realizadas durante la delegación al término del mismo.

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, para cumplir con la finalidad y objetivos de la entidad, corresponderá a la administración municipal adoptar una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; debiendo regirse por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana, asimismo por lo contenido en la Ley N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

Que, dentro de los objetivos trazados por la actual Gestión Municipal es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural, para lo cual se pone énfasis en la construcción de infraestructura, equipamiento de locales comunales, salones de usos múltiple, museos, deportes, educación, ampliación de agua potable e instalación de letrinas, entre otros.

Que, el numeral 11 de artículo 1° de la Resolución de la Contraloría N° 195-88-CG, normas que regulan la ejecución de obras públicas por Administración Directa señala: concluida la obra, la Entidad



Muni Pucayacu



mesadepartes@munipucayacu.gob.pe



Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)



www.youtube.com/@munipucayacu



https://www.munipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚ

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

designara una Comisión par que formule el Acta de Recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrito la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborado por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la obra, que servirá de base la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso. Asimismo, en el ítem 4 señala en la liquidación de obra, la Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directa resulta igual o menor al presupuesto base deducido la utilidad, situación que se evidencia en los presupuestos y que se refleja en la liquidación de obra;

Que, mediante Informe N°032-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 11 de enero de 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remiten la liquidación técnica y financiera de la Obra IOARR: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: PUCAYACU - PUEBLO JOVEN DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CUI 2589754. con el siguiente contenido:

META EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	Und.	CANTIDAD
01	TRAMO: PUCAYACU - PUEBLO JOVEN (km=03+000)		
01.01	OBRAS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m	und	1.00
01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	alb	1.00
01.01.01.03	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	alb	1.00
01.01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS	alb	1.00
01.01.01.05	FLETE LOCAL	alb	1.00
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	ACCESO A CANTERA L=1+400 km	km	0.50
01.01.02.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO REND=0.80 HAS/DIA (ANCHO=3m)	ha	9.00
01.01.02.03	TOPOGRAFIA, TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y FINAL	km	3.00
01.02	CONFORMACION DE TERRAPLEN		
01.02.01	EXTRACCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL		
01.02.01.01	EXTRACCION, APILAMIENTO Y ZARANDEO DE MATERIAL		
01.02.01.01.01	EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA	m3	2520.00
01.02.01.01.02	ZARANDEADO DE MATERIAL PARA AFIRMADO	m3	2520.00
01.02.01.02	TRANSPORTE DE MATERIAL		
01.02.01.02.01	CARGUIO MATERIAL Ren=533m3/dia	m3	2520.00
01.02.01.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR R=316 D>1.00 km	m3-km	3780.00
01.02.02	AFIRMADO EN SUPERFICIE DE RODADURA		
01.02.02.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE	m2	10500.00
01.02.02.02	REPOSICION DE AFIRMADO e=0.20 m	m3	2520.00
01.03	REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE		
01.03.01	RECONSTRUCCION Y PERFILADO DE CUNETAS	m	6000.00
01.04	SEGURIDAD EN OBRA		
01.04.01	SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL		
01.04.01.01	CAPACITACION A PERSONAL EN OBRA		
01.04.01.01.01	CHARLAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	alb	1.00
01.04.01.02	PROTECCION PERSONAL		
01.04.01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	alb	1.00
01.04.01.03	PROGRAMA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD		
01.04.01.03.01	KIT DE SEGURIDAD	alb	1.00
01.05	IMPACTO AMBIENTAL		
01.05.01	IMPACTO AMBIENTAL		
01.05.01.01	TRABAJOS EN CAMPAMENTO		
01.05.01.01.01	LETRINA PROVISIONAL DE OBRA	und	1.00
01.05.01.01.02	SELLADO Y DESARMADO DE LETRINAS	und	1.00
01.05.01.01.03	MICRORELLENO SANITARIO	und	1.00
01.05.01.01.04	CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO	und	1.00
01.05.01.02	TRABAJOS EN CANTERA		
01.05.01.02.01	RESTAURACION DE CANTERAS	alb	1.00
01.05.01.03	CAPACITACION AMBIENTAL		
01.05.01.03.01	CAPACITADOR EN TEMAS AMBIENTALES	alb	1.00



Muni Pucayacu



mesadepartes@munipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@munipucayacu



https://www.munipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Trabajando
con
ORDEN Y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

- Avance Físico : 100 %
- Avance Financiero : S/ 116,695.32 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 32/100 soles)
- Estado de la Obra : Culminada

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA

CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA								
MES	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
Jun-23	112,438.90	112,438.90	99.36%	99.36%	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%
Jul-23	718.92	113,157.82	0.64%	100.00%	0.00	113,157.82	100.00%	100.00%
COSTO DE OBRA	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%

RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL:

Met a	Especifica de Gasto	Certificación Presupuesta	Modificación Presupuesta	Ejecutado	Saldo
48	2.6.2 3.2.4 Costo de Const. Por Administ, Directa - Planillas	8,570.70	11,955.00	10,360.00	1,595.00
	2.6.2 3.2.5 Costo de Const. Por Administ, Directa - Bienes	32,563.52	49,085.14	49,015.12	70.02
	2.6.2 3.2.6 Costo de Const. Por Administ, Directa - Servicios	76,023.60	56,117.68	54,320.20	1,797.48
	2.6.2 3.2.7 Costo de Const. Por Administ, Directa - Otros	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
TOTAL		120,157.82	120,157.82	116,695.32	3,462.50

En merito a lo expuesto, concluye que el porcentaje de avance físico del servicio según el expediente técnico asciende a **100.00%** respecto a lo programado, según el presupuesto de la obra aprobado, que representa por el monto de S/ 116,695.32 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 32/100 soles), es decir, se ha cumplido con la ejecución de las partidas programadas en la obra, el servicio se encuentra terminada de acuerdo a la obra aprobado quedando de esta manera funcional, operativa y sostenible, por lo que emite opinión favorable para su aprobación.

Que con El Informe N°032-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 11 de enero del 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobación de Liquidación Técnica y Financiera de la obra IOARR: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: PUCAYACU - PUEBLO JOVEN DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CUI 2589754; mediante acto resolutivo.

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad en el numeral 6) del artículo 20° y el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde en representación de la Municipalidad Distrital de Pucayacu;



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Favoreciendo el ORDEN y
la SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la IOARR: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: PUCAYACU - PUEBLO JOVEN DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CUI 2589754; por el monto de S/ 116,695.32 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 32/100 soles), con los siguientes datos:

CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA								
MES	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
Jun-23	112,438.90	112,438.90	99.36%	99.36%	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%
Jul-23	718.92	113,157.82	0.64%	100.00%	0.00	113,157.82	100.00%	100.00%
COSTO DE OBRA	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%	113,157.82	113,157.82	100.00%	100.00%

LIQUIDACION FINAL

Meta	Especifica de Gasto	Certificación Presupuestal	Modificación Presupuestal	Ejecutado	Saldo
48	2.6.2 3.2.4 Costo de Const. Por Administ, Directa - Planillas	8,570.70	11,955.00	10,360.00	1,595.00
	2.6.2 3.2.5 Costo de Const. Por Administ, Directa - Bienes	32,563.52	49,085.14	49,015.12	70.02
	2.6.2 3.2.6 Costo de Const. Por Administ, Directa - Servicios	76,023.60	56,117.68	54,320.20	1,797.48
	2.6.2 3.2.7 Costo de Const. Por Administ, Directa - Otros	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
TOTAL		120,157.82	120,157.82	116,695.32	3,462.50

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR; el cumplimiento estricto de la presente disposición por medio de la Gerencia Municipal y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y demás órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Distrital de Pucayacu.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU

ING. ISIDRO MAYLLE VENTURA

REG. CIP.: 132352
GERENTE MUNICIPAL

Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe