



PERÚ



Municipalidad Distrital de
Pucayacu



BICENTENARIO
PERÚ

UNIDOS
Trabajando con **ORDEN y SEGURIDAD**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 004-2024-MDP/GM

Pucayacu, 12 de enero del 2024

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU, que suscribe;

VISTO:

El Informe N°033-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 12 de enero de 2024, expedido por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; Informe N°006-2024-MDP-GIDUR-UFEO/JAPG, de fecha 10 de enero de 2024, expedido por la Unidad de Formulación y Ejecución de Obra, la carta N°030-2023/ING HAZT, de fecha 28 de diciembre de 2023; expedido por el Ing. Homero Alfonso Zelada Torres, Responsable de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra IOARR: "RENOVACIÓN DE PLAZOLETA; EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD PUCAYACU, DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" con CUI N° 2577387"; y demás actuados que acompañan, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala como atribución del alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal. Asimismo, del numeral 85.1 y 85.3 del artículo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, estipula que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que a los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2024-MDP/A, de fecha 10 de enero de 2024, se resuelve en el ARTÍCULO SEGUNDO. - DELEGAR, al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pucayacu, Ing. Isidro Maylle Ventura las facultades administrativas establecidas en el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, facultades administrativas inherentes al cargo del Alcalde, el día 11 y 12 de enero del 2024. Debiendo dar cuenta de las acciones realizadas durante la delegación al término del mismo.

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, para cumplir con la finalidad y objetivos de la entidad, corresponderá a la administración municipal adoptar una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; debiendo regirse por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana, asimismo por lo contenido en la Ley N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

Que, dentro de los objetivos trazados por la actual Gestión Municipal es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural, para lo cual se pone énfasis en la construcción de infraestructura, equipamiento de locales comunales, salones de usos múltiple, museos, deportes, educación, ampliación de agua potable e instalación de letrinas, entre otros.



Muni Pucayacu



mesadepartes@munipucayacu.gob.pe



Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)



www.youtube.com/@munipucayacu



https://www.munipucayacu.gob.pe



PERÚ



Municipalidad Distrital de
Pucayacu



BICENTENARIO
PERÚ

UNIDOS
Trabajando
con
ORDEN y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Que, el numeral 11 de artículo 1° de la Resolución de la Contraloría N° 195-88-CG, normas que regulan la ejecución de obras públicas por Administración Directa señala: concluida la obra, la Entidad designara una Comisión par que formule el Acta de Recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrito la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborado por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la obra, que servirá de base la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso. Asimismo, en el ítem 4 señala en la liquidación de obra, la Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directa resulta igual o menor al presupuesto base deducido la utilidad, situación que se evidencia en los presupuestos y que se refleja en la liquidación de obra;

Que, mediante Informe N°033-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 12 de enero de 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remiten la liquidación técnica y financiera de la Obra IOARR: "RENOVACIÓN DE PLAZOLETA; EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD PUCAYACU, DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" con CUI N° 2577387". con el siguiente contenido:

META EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	Und	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE OBRA (3.50 x 5.00 m) BANNER INC. ESTRUCTURA DE MADERA E INSTALACION	und	1.00
01.01.02	CERCO DE MADERA PROVISIONAL H=2.20	m	200.00
01.01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	qb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	LIMPIEZA Y DEMOLICION		
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.00
01.02.01.02	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE	m3	21.87
01.02.02	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
01.02.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE EL PROCESO	m2	1.092.90
01.03	SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIRUS COVID-19 EN OBRA		
01.03.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
01.03.01.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	10.00
01.03.01.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00
02	ESTRUCTURAS		
02.01	CONSTRUCCION DE MODULO DE 55 Hm		
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION	m3	3.10
02.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.48
02.01.01.03	ACARREO INTERNO, MAT PROCD DE EXCAVACIONES	m3	2.62
02.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA ECRS	m3	2.62
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO F'C = 140 KG/CM2	m3	3.66
02.01.02.02	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m2	24.00
02.01.02.03	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN SOBRECIMENTOS	m3	0.66
02.01.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	6.72
02.01.02.05	SOLADOS PARA ZAPATAS E=0.10M, F'C=100KG/CM2	m2	2.10
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.01	ZAPATAS		
02.01.03.01.01	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	28.30
02.01.03.01.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	1.26
02.01.03.02	COLUMNAS		
02.01.03.02.01	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	129.44
02.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	12.60
02.01.03.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	0.54
02.01.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	12.60
02.01.03.03	VIGAS		
02.01.03.03.01	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	152.96
02.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	36.54
02.01.03.03.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS	m3	0.66
02.01.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	5.84
02.02	CONSTRUCCION DE LETRAS		
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION	m3	8.57
02.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 m	m3	8.57
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.02.01	SOLADOS PARA CIMENTACION E=0.050M, F'C=100KG/CM2	m2	11.90
02.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.03.01	ZAPATAS		
02.02.03.01.01	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	209.34
02.02.03.01.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	3.98
02.02.03.02	LETRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.18
02.02.03.02.02	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	92.34
02.02.03.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN PLACAS	m3	0.90
02.02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	13.50
02.03	CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES		
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA VEREDAS	m3	3.96
02.03.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO MEJORADO (H: 70% - T.R: 30%)	m2	206.36
02.03.01.03	PERFILADO Y NIVELACION EN AREA DE VEREDAS	m2	206.36
02.03.01.04	ACARREO INTERNO, MAT PROCD DE EXCAVACIONES	m3	8.21



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe



Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)



www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Trabajando con
ORDEN y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

02.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS	m3	8.21
02.03.02	CEBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	45.77
02.03.02.02	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 E=4" FROTACHADO Y BRUNADO (C.H.)	m2	62.72
02.03.02.03	CONCRETO f c=175 kg/cm2 EN UNAS DE VEREDAS (C.H.)	m3	2.15
02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	33.65
02.04	BANCAS DE CONCRETO ARMADO		
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMENTACIÓN	m3	4.86
02.04.01.02	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES	m3	4.86
02.04.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS	m3	4.86
02.04.02	CEBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCA	m2	92.68
02.04.02.02	ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2	kg	581.67
02.04.02.03	CONCRETO f c=210 kg/cm2 PARA BANCAS	m3	5.72
02.04.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	97.20
03	ARQUITECTURA		
03.01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SS.HH.		
03.01.01	MUROS Y TADQUES DE ALBANILERIA		
03.01.01.01	MURO DE LADRILLO KX 18 HUECOS 5x13x23 CM	m2	38.00
03.01.02	REVOCOS EN LUCIDOS Y MOLDURAS		
03.01.02.01	TARRAJE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	76.00
03.01.02.02	TARRAJE EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	49.14
03.01.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.01.03.01	PISO CERAMICO ANTIOESLIZANTE DE 30 x 30 CM (ALTO TRANSITO)	m2	16.29
03.01.04	ZOCALOS		
03.01.04.01	ZOCALO CERAMICO BLANCO DE 0.20 X 0.30 CM	m2	14.58
03.01.05	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS		
03.01.05.01	TJERAL DE MADERA DE 2" X 3"	p2	211.50
03.01.05.02	COBERTURA CON CALAMINON TIPO TR-4	m2	20.07
03.01.05.03	CUMBRERA TR-4 TIPO FALDON	m	11.43
03.01.05.04	CORREAS DE MADERA DE 2" X 2"	p2	46.33
03.01.05.05	CIELO RASO DE PLACA FIBROCEMENTO SUPERBOARD DE 4mm DE 1.22 x 2.44M	m2	15.00
03.01.05.06	ESTRUCTURA DE MADERA DE 2" X 2" PARA CIELO RASO	p2	25.00
03.01.06	CARPINTERIA DE MADERA		
03.01.06.01	PUERTA APANELADA DE MADERA P-1 (0.90M. x 2.60) INC. MARCO Y COLOCACION	und	1.00
03.01.06.02	PUERTA APANELADA DE MADERA P-3 (1.00M. x 2.60) INC. MARCO Y COLOCACION	und	1.00
03.01.07	CARPINTERIA METALICA		
03.01.07.01	PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS INC. COLOCADO	m	1.20
03.01.08	CERRAJERIA		
03.01.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4"	und	6.00
03.01.08.02	CERRADURA DE DOS GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR	und	2.00
03.01.09	PINTURA		
03.01.09.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	76.00
03.01.09.02	PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	49.14
03.01.09.03	PINTURA EN CIELO RASO	m2	25.99
03.01.10	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
03.01.10.01	CAVALETA CUADRADA DE ZINC 8"	m	11.97
03.01.10.02	BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL (TUB. PVC - SAL 24") INCL. ACC.	m	6.60
03.01.10.03	MURETE PROTECTOR DE DRENAJE PLUVIAL	und	2.00
03.01.11	DIVISIONES EN INTERIORES		
03.01.11.01	DIVISION CON MELAMINA PARA BANOS	qb	1.00
03.02	CONSTRUCCION DE LETRAS		
03.02.01	REVOCOS Y ENLUCIDOS		
03.02.01.01	TARRAJE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	7.99
03.02.02	PINTURAS		
03.02.02.01	PINTURA ESMALE EN POCIO DE BANDERAS	m2	7.99
03.02.03	OTROS		
03.02.03.01	SERVICIOS DE LETRAS	qb	1.00
03.03	CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES		
03.03.01	VEREDAS		
03.03.01.01	BRUNAS DE 1/2" EN PISOS - VEREDAS	m	167.50
03.03.02	VARIOS		
03.03.02.01	PINTURA LINEAS EN VEREDAS A=15 CM (2 MANOS)	m	150.55
03.03.02.02	JUNTA DE DILATACION E=12.5mm EN VEREDAS CON SELLO DE POLIURETANO	m	31.50
03.04	CONSTRUCCION DE ASTAS PARA BANDERA		
03.04.01	PINTURA		
03.04.01.01	PINTURA ESMALE EN POCIO DE BANDERAS	m2	1.92
03.05	BANCAS DE CONCRETO ARMADO		



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Trabajando con
ORDEN y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

03.05.01	REVESTIMIENTOS		
03.05.01.01	TARRAJE EN BANCA SARDINEL	m2	87.36
03.05.02	CARPINTERIA DE MADERA		
03.05.02.01	INSTALACION DE MADERA DE 4" X 1" PARA ASIENTO	m	135.00
03.05.02.02	INSTALACION DE MADERA DE 3" X 1" PARA ESPALDAR	m	90.00
03.05.03	PINTURAS		
03.05.03.01	PINTURA EN MADERA (Asiento de Madera)	m	225.00
03.05.04	VARCOS		
03.05.04.01	BRUNAS DE 1.2" EN MUROS LATERALES	m	106.40
03.06	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO		
03.06.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON ARENA E=20CM	m2	1,360.69
04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SS HH		
04.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ	pto	2.00
04.01.02	INTERRUPTOR SIMPLE DE LUZ	pto	2.00
04.01.03	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 POLOS	und	1.00
04.01.04	LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMPOTRAR DE 20W	und	2.00
04.02	LUMINACION EXTERIOR		
04.02.01	ELECTRICAS		
04.02.01.01	TABLERO ELECTICO GENERAL CON 3 NIVELES DE 25 POLOS	qib	1.00
04.02.01.02	ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TD-1 A CIRCUITOS EXTERNOS	m	233.88
04.02.01.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO (PARQUE)	pto	8.00
04.02.01.04	ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TGA AL STD-3	m	4.11
04.02.01.05	EXCAVACION DE ZANJA PARA INST. ELECTRICAS	m	221.48
04.02.01.06	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	m	221.48
04.02.01.07	MONTAJE Y CONECCION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO (PARQUE)	und	8.00
04.02.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA SIMPLE DE 70W - TIPO LED (PARQUE)	und	8.00
04.02.01.09	EXCAVACION DE POZO A TIERRA	m3	3.00
04.02.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00
04.03	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO		
04.03.01	TABLERO Y REDES ELECTRICAS		
04.03.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ DE POSTE C.A.C	pto	4.00
04.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 W (Losa Deportiva)	und	4.00
04.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA SUPERIOR PARA REFLECTORES LED DE 200W	und	4.00
04.03.02	INSTALACION DE POSTE C.A.C		
04.03.02.01	TRANSPORTE DE POSTE C.A.C A PUNTO DE IZAJE	und	4.00
04.03.02.02	EXCAVACION DE POSTE C.A.C	m3	1.00
04.03.02.03	CIMENTACION DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN POSTE C.A.C	und	4.00
05	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	SISTEMA DE AGUA FRIA EN SS HH		
05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA INST. DE 0.20 X 0.20CM	m	54.72
05.01.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	54.72
05.01.01.03	PREPARACION Y COLOCACION DE CAJA DE APOYO H=0.10	m	54.72
05.01.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIAS	m	54.72
05.01.02	INSTALACION DE TUBERIA		
05.01.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SP 1/2"	pto	10.00
05.01.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	2.00
05.01.02.03	TUBERIA PVC SP Q 1/2" C-10	m	54.72
05.01.02.04	CODO PVC SP 1/2" X 90°	und	23.00
05.01.02.05	TEE PVC-SP 1/2"	und	9.00
05.02	SISTEMA DE DESAGUE EN SS HH		
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA INST. DE 0.40 X 0.40CM	m	9.82
05.02.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	9.82
05.02.01.03	PREPARACION Y COLOCACION DE CAJA DE APOYO H=0.10	m	9.82
05.02.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIAS	m	9.82
05.02.02	INSTALACION DE TUBERIA		
05.02.02.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Q 2"	pto	6.00
05.02.02.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Q 4"	pto	4.00
05.02.02.03	SALIDA DE VENTILACION PVC Q 2"	pto	2.00
05.02.02.04	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	und	4.00
05.02.02.05	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	4.00
05.02.02.06	TUBERIA PVC SAL DE 2 1/4"	m	1.22
05.02.02.07	TUBERIA PVC SAL DE 2 1/2"	m	3.90
05.02.02.08	CODO PVC SAL 4" DE 45°	und	2.00
05.02.02.09	CODO PVC SAL 2" DE 45°	und	1.00
05.02.02.10	CODO PVC SAL 2" DE 90°	und	1.00



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Trabajando con
ORDEN y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

05.02.02.11	YEE PVC SAL 4"	und	3.00
05.02.02.12	YEE PVC SAL 2"	und	5.00
05.02.02.13	SOMBRERO VENTILACION PVC SAL 2"	und	2.00
05.02.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
05.02.03.01	INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO	und	4.00
05.02.03.02	URINARIO NACIONAL MODELO CADET INCL. ACCESORIOS	und	2.00
05.02.03.03	LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO	und	4.00
05.02.03.04	LLAVE DE LAVATORIO DE 1.2"	und	4.00
05.03	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LRS ARRASTRE HIDRAULICO		
05.03.01	REDES DE COLECTORAS - EXTERIOR		
05.03.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
05.03.01.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	5.90
05.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PDESAGUE TUB Ø 4" EN TERRENO ARCILLOSO A=0.50M H<0.90 M	m	5.90
05.03.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUB Ø 4" A=0.50M	m	5.90
05.03.01.02.03	RELLENO DE CAJA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 4" E=0.25 M, A=0.50	m	5.90
05.03.01.02.04	RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB Ø 4" H<0.90 M	m	5.90
05.03.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 m	m3	1.15
05.03.01.03	INSTALACION DE TUBERIA		
05.03.01.03.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	5.90
05.03.01.04	CAMARA DE INSPECCION		
05.03.01.04.01	CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 12" x 24" CON TAPA F*G*	und	1.00
05.03.01.04.02	SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	1.00
05.03.02	TANQUE SEPTICO BIODIGESTOR DE PVC - Cap = 1.300 lt		
05.03.02.01	OBRAS PRELIMINARES		
05.03.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	15.21
05.03.02.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	8.41
05.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR DE PVC	m3	5.23
05.03.02.02.02	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO	m3	3.89
05.03.02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 m	m3	1.73
05.03.02.03	VARIOS		
05.03.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTADOR AUTOLIMPIABLE Cap. 1,300 LT INC./ ACCESORIOS	und	1.00
05.03.03	POZO DE PERCOLACION DE Ø 2.00 m - H= 3.00 m		
05.03.03.01	OBRAS PRELIMINARES		
05.03.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9.00
05.03.03.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4.00
05.03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.03.02.01	EXCAVACION MANUAL DE POZO DE PERCOLACION H= < 3.00 m	m3	9.11
05.03.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 m	m3	11.85
05.03.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
05.03.03.03.01	LOSA SUPERIOR DE POZO		
05.03.03.03.01.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2	m3	0.28
05.03.03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.63
05.03.03.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	38.56
05.03.03.03.02	MATERIAL FILTRANTE		
05.03.03.03.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 1.2" - FONDO DE POZO	m3	0.11
05.03.03.03.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 2" A 3" EN PARED D E POZO	m3	1.50
05.03.03.03.03	VARIOS		
05.03.03.03.03.01	CONCRETO Fc=100 Kg/cm2	m3	0.24
05.03.03.03.03.02	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE 12x15x24 CM	m2	13.30
05.03.03.03.03.03	TAPA DE INSPECCION Ø=0.60. TAPA DE CONCRETO, INC. MARCO METALICO	und	1.00
05.03.03.03.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILACION DE Ø 4" EN POZO PERCOLADOR	und	1.00
05.03.04	INSTALACION DE TUBERIA		
05.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	und	1.00
05.04	SISTEMA DE DESAGUE EN CAMPO DE ARENA		
05.04.01	EXCAVACION MANUAL PARA DRENAJE	m3	255.71
05.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 m	m3	29.71
05.04.03	SUMINISTRO DE GEOCOMPUUESTO DE DRENAJE = TUBERIA HOPE RANADURADA 4" (INL ACCESORIOS - ACOPLER)	m	245.10
05.04.04	SUMINISTRO DE GEOCOMPUUESTO DE DRENAJE = TUBERIA HOPE RANADURADA 6" (INL ACCESORIOS - ACOPLER)	m	50.00
06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚ

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

- Avance Físico : 100 %
- Avance Financiero : S/ 208,434.08 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 08/100 soles)
- Estado de la Obra : Culminada

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA

MES	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
Mar-23	64,394.30	64,394.30	32.41%	32.41%	79,296.01	79,296.01	39.91%	39.91%
Abr-23	133,808.21	198,202.51	67.34%	99.75%	102,107.14	181,403.15	51.39%	91.29%
May-23	505.47	198,707.98	0.25%	100.00%	17,304.83	198,707.98	8.71%	100.00%
COSTO DE OBRA	198,707.98	198,707.98	100.00%	100.00%	198,707.98	198,707.98	100.00%	100.00%

RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL

Meta	Especifica de Gasto	Certificación Presupuestal	ejecutado	saldo
40	2.6.2.3.2.4 Costo de Const. Por Administ. Directa - Planillas	39,323.00	39,321.00	2.00
	2.6.2.3.2.5 Costo de Const. Por Administ. Directa - Bienes	120,448.55	120,008.55	440.00
	2.6.2.3.2.6 Costo de Const. Por Administ. Directa - Servicios	50,935.09	49,104.53	1,830.56
TOTAL		210,706.64	208,434.08	2,272.56

En merito a lo expuesto, concluye que el porcentaje de avance físico del servicio según el expediente técnico asciende a **100.00%** respecto a lo programado, según el presupuesto de la obra aprobado, que representa por el monto de S/ 208,434.08 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 08/100 soles), es decir, se ha cumplido con la ejecución de las partidas programadas en la obra, el servicio se encuentra terminada de acuerdo a la obra aprobado quedando de esta manera funcional, operativa y sostenible, por lo que emite opinión favorable para su aprobación.

Que con El Informe N°033-2024-MDP-GIDUR/FETP, de fecha 12 de enero del 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobación de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra IOARR: "RENOVACIÓN DE PLAZOLETA; EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD PUCAYACU, DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" con CUI N° 2577387; mediante acto resolutivo.

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad en el numeral 6) del artículo 20° y el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde en representación de la Municipalidad Distrital de Pucayacu;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la Obra IOARR: "RENOVACIÓN DE PLAZOLETA; EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD PUCAYACU, DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" con CUI N° 2577387; por el monto de S/ 208,434.08 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 08/100 soles), con los siguientes datos:



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

www.youtube.com/@municipucayacu



https://www.municipucayacu.gob.pe



PERÚ

Municipalidad Distrital de
PucayacuBICENTENARIO
PERÚUNIDOS
Trabajando
con
ORDEN y
SEGURIDAD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VALORIZACIONES DE OBRA

MES	CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA							
	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
Mar-23	64,394.30	64,394.30	32.41%	32.41%	79,296.01	79,296.01	39.91%	39.91%
Abr-23	133,808.21	198,202.51	67.34%	99.75%	102,107.14	181,403.15	51.39%	91.29%
May-23	505.47	198,707.98	0.25%	100.00%	17,304.83	198,707.98	8.71%	100.00%
COSTO DE OBRA	198,707.98	198,707.98	100.00%	100.00%	198,707.98	198,707.98	100.00%	100.00%

LIQUIDACION FINAL

Meta	Especifica de Gasto		Certificación Presupuestal	ejecutado	saldo
40	2.6.2.3.2.4	Costo de Const. Por Administ. Directa - Planillas	39,323.00	39,321.00	2.00
	2.6.2.3.2.5	Costo de Const. Por Administ. Directa - Bienes	120,448.55	120,008.55	440.00
	2.6.2.3.2.6	Costo de Const. Por Administ. Directa - Servicios	50,935.09	49,104.53	1,830.56
	TOTAL		210,706.64	208,434.08	2,272.56

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR; el cumplimiento estricto de la presente disposición por medio de la Gerencia Municipal y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y demás órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Distrital de Pucayacu.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU

ING. ISIDRO MAYLE VENTURA
REG. CIP: 132352
GERENTE MUNICIPAL



Muni Pucayacu



mesadepartes@municipucayacu.gob.pe



www.youtube.com/@municipucayacu

Jr. Pucayacu Mza. F Lote. 1
(Carretera Fernando Belaunde Terry)

https://www.municipucayacu.gob.pe